

FINANZA DI PROGETTO per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Teramo (Art. 183 comma 15 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato.

MATRICE DEI RISCHI

D.Lgs 50/2016

Art. 181. (Procedure di Affidamento) Comma 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

Art. 182. (Finanziamento del Progetto) Comma 2.

Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

La quasi totalità dei rischi è allocata nella fase di gestione; l'investimento iniziale in opere è limitato alla fornitura/installazione dei parchimetri ed alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale (a carico del concessionario – rif Art.li 5, 10 e 15 dello schema di convenzione) su aree pacificamente nella disponibilità dell'Ente; altrettanto limitato è il rischio connesso al mancato o ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti competenti pubblici o privati (art.li 13 e 14 dello schema di convenzione)

FASE DI GESTIONE						
<i>Rischio legato alla capacità del concessionario di erogare prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.</i>						
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Alloc. conced	Alloc. concess	Non alloc	Riferimenti contratto
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti competenti pubblici o privati	Ritardi e/o costi maggiori e/o eventuali minori ricavi	x	x		Art. 13.1 Art.14.1 della convenzione
Rischio di Disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale della	Disservizi.Decurtazione del canone omnicomprensivo.Applicazioni e di penali.		x		Art. 15.1 Art.14.4 della convenzione

	rete in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dalla convenzione anche per obsolescenza tecnica	Eventuale risoluzione contrattuale Risarcimento danni alla concedente				
Rischio di Performance	Rischio conseguente al mancato raggiungimento o degli standard qualitativi e prestazionali del servizio	Decurtazione del canone onnicomprensivo. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale Risarcimento danni alla concedente		x		Art.14.4 della convenzione
ALTRI RISCHI						
Tipologia di rischio	descrizione	Effetti	Alloc. conced.	Alloc. concess.	Non alloc.	Riferimenti contratto
Rischio Normativo - Politico - Regolamentare	Rischio che modifiche legislative non prevedibili alla firma del contratto determinano un aumento dei costi di progettazione e/o gestione	Ritardi e/o maggiori costi	x	x		
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento . Rischio di oscillazione dei tassi di interesse	Risoluzione del contratto. Maggiori costi e/minori ricavi		x		Art.14.4 della Convenzione
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti competenti pubblici o privati	Ritardi e/o costi maggiori e/o eventuali minori ricavi	x	x		Art. 13.1 Art.14.1 della Convenzione
Rischio di insolvenza	Rischio dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	Risoluzione del contratto per inadempimento	x	x		Art. 26 art.28 della Convenzione